

Приложение №1

к Контракту №

№ 0373200017524000534-1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по устройству автомойки на территории базы района Северный

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Выполнение работ по устройству автомойки на территории базы района Северный

1.2 Код и наименование 02.12.15 - РАБОТЫ/МОНТАЖ, УСТАНОВКА, СБОРКА, ПУСКО-НАЛАДКА/МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, УСТАНОВКА, СБОРКА ЛЕГКОВОЗВОДИМЫХ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1.3 Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4 Место выполнения работ: согласно Приложению 1, Приложению 2.

1.5 Объем работ: согласно Приложению 1, Приложению 2 .

1.6 Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.

1.7 Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2 - "Сметная документация".

Термины и определения

Легковозводимая сборно-разборная конструкция – объект некапитального строительства, конструкция которого состоит из отдельных блоков, плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединенных на месте эксплуатации в конструктивную систему отдельных плоских и линейных элементов (их сочетаний) или блок-модульного типа (включая сборные ограждающие конструкции), устанавливаемый на опорную железобетонную плиту или быстровозводимый фундамент. **Скрытые работы** – работы, в соответствии с технологией проведения которых не представляется возможным осуществление визуальной оценки результата их проведения после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения конструкций и (или) участков систем инженерно-технического обеспечения.

2 Стандарт работ

2.1 Подрядчик обязан выполнить работы по монтажу легковозводимых сборно-разборных конструкций (далее – работы) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложением 2 "Сметная документация" к настоящему Техническому заданию и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, заявок) в электронной форме, номер телефона. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лицах, ответственных за выполнение работ на объекте, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения таких изменений.

2.3 Работы выполняются Подрядчиком на основании Приложения "График выполнения работ" к Контракту.

2.4 Количество, виды и характеристики материалов и оборудования, которые подлежат использованию при выполнении работ, должны быть обеспечены Подрядчиком в соответствии с Приложением 2 «Сметная документация» к настоящему Техническому заданию.

2.5 Подрядчик при проведении земляных работ, в случае если такие работы предусмотрены Приложением 2 «Сметная документация» к настоящему Техническому заданию, работ по установке временных ограждений, размещению и содержанию временных объектов обязан выполнять работы в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.11 настоящего Технического задания.

2.6 Подрядчик обеспечивает вывоз и сдачу отходов, образовавшихся при выполнении работ, на лицензированные полигоны и пункты сбора в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.3 настоящего Технического задания.

2.7 Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче работ, в том числе скрытых, за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты завершения работ.

2.8 В случае, если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ. Скрытые работы предъявляются Заказчику по мере их готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.19 настоящего Технического задания. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком. Форма акта определяется Заказчиком.

2.9 Подрядчик своими силами и за свой счет оплачивает потребленные в период производства работ на объектах коммунальные ресурсы.

2.10 Работы, нарушающие покой граждан и тишину, должны выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.9 настоящего Технического задания.

2.11 Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить своих сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,

необходимыми для выполнения работ, в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.16 настоящего Технического задания.

2.12 Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.4, 7.5 настоящего Технического задания.

2.13 Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения работ.

2.14 Подрядчик своими силами и (или) за свой счет обеспечивает уборку объекта, вывоз отходов, материалов и использованного при выполнении работ оборудования (инструментов) течение 1 (одного) календарного дня; 2 (двух) рабочих дней; 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ.

2.15 Вывоз и размещение на полигоне строительных отходов (при наличии) должны подтверждаться документом, подтверждающим оплату (заверенным администрацией полигона), талонами с отметкой полигона о размещении строительных отходов.

2.16 В случае выполнения работ, связанных со средствами обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, Подрядчик (субподрядчик, в случае его привлечения) должен выполнять такие работы с учетом требований актов, указанных в пунктах 7.7 и 7.12 настоящего Технического задания.

2.17 В соответствии с требованиями Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- сертификаты и паспорта на используемые материалы Подрядчика и оборудование;
- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- акты освидетельствования скрытых работ (при наличии);
- справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме КС-3;
- исполнительную и техническую документацию (при наличии);
- товарные накладные и счета-фактуры на материалы и оборудование;
- документы, талоны, подтверждающие оплату вывоза и размещения строительных отходов (при наличии);
- инвентарная ведомость с указанием стоимости материалов;

3 Состав работ

3.1 В рамках выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Подрядчиком осуществляется:

- монтаж легковозводимых сборно-разборных конструкций в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания;
- уборка объекта, вывоз отходов, неиспользованных материалов и оборудования Подрядчика.

4 Объем и сроки гарантий качества

4.1 Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы Подрядчика, должна предоставляться в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил.

Гарантийный срок на используемое в ходе выполнения работ оборудование должен соответствовать гарантии производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами электронного структурированного Документа о приемке.

Гарантия качества на выполненные работы предоставляется в полном объеме и составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами электронного структурированного Документа о приемке в полном объеме.

5 Требования к безопасности выполнения работ

5.1 При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации (в том числе трудового законодательства, законодательства в части обеспечения техники безопасности, электро- и пожарной безопасности и пр.) в отношении сотрудников, выполняющих работы. Подрядчик обязан разработать инструкции по технике безопасности по всем видам выполняемых работ и обучить всех сотрудников безопасным методам ведения работ, а также проводить инструктажи по технике безопасности при проведении ремонтных работ и производственной санитарии.

5.2 Подрядчик несет полную ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за все риски, связанные с выполнением работ. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками в процессе выполнения работ, возлагается на Подрядчика.

5.3 При выполнении работ используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью третьим лицам и нанесения ущерба окружающей среде.

5.4 Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать настоящему Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативным правовым актам.

5.5 При возникновении аварийной ситуации на объекте, возникшей по вине Подрядчика, устранение аварийной ситуации, восстановительные и ремонтные работы осуществляются Подрядчиком своими силами и (или) за свой счет.

6 Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1 Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, а также требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

6.2 Все расходные материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ, должны быть экологически безопасными, безвредными для жизни и здоровья людей.

6.3 Используемое оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, указанным в пунктах 7.1, 7.6, 7.8 настоящего Технического задания.

7 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

7.1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

7.2 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

7.3 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

7.4 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

7.5 Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

7.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

7.7 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

7.8 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

7.9 Закон г. Москвы от 12.07.2002 N 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве".

7.10 Закон г. Москвы от 25.06.2008 N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы".

7.11 Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП "Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве".

7.12 Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

7.13 Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".

7.14 Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001".

7.15 Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002".

7.16 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительномонтажных и

ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".

7.17 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

7.18 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ".

7.19 Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

7.20 "ГОСТ 14771-76*. Межгосударственный стандарт. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 28.07.1976 N 1826).

7.21 "ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.04.1982 N 1529).

7.22 "ГОСТ 13663-86. Трубы стальные профильные. Технические требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 26.09.1986 N 2918).

7.23 "ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 20.02.1996 N 85).

7.24 "ГОСТ 23118-2019. Межгосударственный стандарт. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 04.08.2020 N 458-ст).

7.25 "ГОСТ 30698-2014. Межгосударственный стандарт. Стекло закаленное. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 16.04.2015 N 263-ст).

7.26 "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго России 14.03.1996, Минстроем России 20.05.1996).

7.27 "СП 53-101-98. Свод правил. Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций" (одобрен и введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.05.1999 N 37).

7.28 "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС).

7.29 "СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*" (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр).

7.30 "СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 126/пр).

7.31 "СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N

127/пр).

7.32 "МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87)".

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

1. Выполнение работ по монтажу/демонтажу легковозводимых сооружений из сборно-разборных конструкций				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид легковозводимой сборно-разборной конструкции: Легковозводимые сооружения из сборно-разборных конструкций. Предоставление монтируемых конструкций Заказчиком: Нет. Вид работ: Монтаж легковозводимой конструкции. Состав технической документации: Сметная документация.	Способ выполнения работ: По графику.	1 (Условная единица)	; г. Москва, 1-я Северная линия, 1 вл. 15	с 18.11.2024 по 15.12.2024

Приложение 2 к Техническому заданию

Сметная документация

(внешний файл)